

COMUNE DI TURRIACO

PROVINCIA DI GORIZIA



**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA
SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ALTA)**

PROGETTO ESECUTIVO

**Elaborato n° 9
CRONOPROGRAMMA LAVORAZIONI**

PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE DI TURRIACO

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: arch. Bruno CUCIT

Collaboratori interni : geom. Rolando FABBI, Susanna COLOVATTI

Il R.U.P.:

Turriaco, luglio 2015

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

LAVORAZIONI	1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.	5^ SETT.	6^ SETT.	7^ SETT.	8^ SETT.	9^ SETT.
1. Allestimento cantiere	█								
2. formazione ponteggi	█	█	█						
3. rimozione lattonerie		█							
4. coibentazione e impermeabilizzazione del tetto		█	█	█	█				
5. cappotto esterno			█	█	█	█	█	█	█
6. davanzali e lattone rie					█	█			
7. tinteggiatura esterna						█	█	█	
8. isolamento termico sottotetto							█	█	
9. tinteggiature interne							█	█	█
10. smontaggio ponteggi									█
11. finiture e smobilizzo cantiere									█

N.B. I lavori vanno assolutamente realizzati durante la chiusura estiva della scuola.