













Legenda dei simboli d'interferenza

ID	Nome	Durata: 90,00 (g)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Fasi di lavoro	90g														
2	F.01 - Accantieramento	1g														
3	F.02 - Opere di demolizione e rimozione	7g														
4	F.03 - Opere di scavo per posa condotte fognarie, gas, enel, ecc	3g														
5	F.04 - Fpo di canalizzazioni rete condotte fognaria, gas, enel, ecc	9g														
6	F.05 - Opere di scavo	7g														
7	F.06 - Opere di riporto e formazione strato drenante	6g														
8	F.07 - Posa in opera di cordoli in cemento	8g														
9	F.08 - Realizzazione marciapiedi	15g														
10	F.09 - Predispozione dell'impianto d'illuminazione stradale	6g														
11	F.10 - Realizzazione dell'impianto d'illuminazione stradale	6g														
12	F.11 - Posa touf varianti bitumato, binder e strato d'usura	6g														
13	F.12 - Realizzazione segnaletica stradale	3g														
14	F.13 - Impianto d'irrigazione e sistemazione del verde	12g														
15	F.14 - Rimozione cantiere	1g														

I.00	Interferenza nel tempo	
I.01	Interferenza nello spazio di lavoro	
I.02	Interferenza nell'uso di opere provvisori comuni	
I.03	Interferenza nell'uso di impianti comuni	
I.04	Interferenza nell'uso di spazi comuni	
I.05	Interferenza nell'uso di attrezzature comuni	
I.06	Interferenze con rischio incendio	
I.07	Interferenze con rischio vibrazione - rumore	
I.08	Interferenze con rischio clinico	
I.09	Interferenze con polveri	
I.10	Interferenza ambientale	
I.11	Interferenza con rischio sovraccarico	

COORDINAMENTO OPERATIVO DELLA SICUREZZA
redatto ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.P.R. 222/03

[illegible]