

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI GORIZIA
COMUNE DI TURRIACO

COMMITTENTE

COMUNE DI TURRIACO

LAVORO

AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SPOGLIATOI
E TRIBUNE PALESTRA COMUNALE

FASE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
APPALTO MASSETTI DI PAVIMENTO ED IMPIANTO RADIANTE

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA



IL TECNICO RESPONSABILE

COLLABORAZIONI ED ASPETTI SPECIALISTICI

DATA PROGETTO

11 GENNAIO 2019

| Revisione n° | Data | Versione approvata da | codice pratica |
|--------------|------|-----------------------|----------------|
| | | | PU1016 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

07

| CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE | | | | | |
|--|-----------|----|----|---|-----|
| Descrizione di sottofase | settimane | | | | UxG |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| (*)Accantieramento, predisposizione segnaletica | 5 | | | | 5 |
| Predisposizioni varie e posizionamento boccole | 10 | | | | 10 |
| Allacciamento tubazioni ai collettori precedentemente predisposti | 10 | | | | 10 |
| Formazione pacchetto di pavimento compreso serpentine radianti ed escluso massetto | | 15 | | | 15 |
| Formazione di massetto cementizio additivato | | 5 | 10 | | 15 |
| Collaudo impianto, pulizie finali e smontaggio cantiere | | | | 5 | 5 |
| SOMMANO UXG | | | | | 60 |
| * = All'inizio dell'esecuzione di questa fase, l'Impresa | | | | | |

RISCHIO PERIODALE

| | |
|----------------|--------------------------|
| minimo | controllo di routine |
| medio | controllo massimo+proc |
| massimo | controllo massimo+proc |
| | presenza di una sola irr |
| | presenza di due o più ir |
| | riunione di coordinamei |

Udine, il 11 gennaio 2019