															(Gio	rni														
LAVORI	DURATA	1	2	3	2	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
installazione software CT	5																														
sostituzione maniglioni antipanico asilo	2																														
sostituzione porta El asilo	2																														
installazione solare termico spogliatori calcetto	7																														
spostamento boiler spogliatoi calcetto	2																														
sostituzione ventilconvettori centro civico	12																														
installazione sensore palestra	1																														
installazione sistemi di evac archivio e biblioteca	4																														
demolizione marciapiedi via Diaz	2																														
scavo via Diaz	2																														
preparazione fondo via Diaz	3																														
installazione cordonate via Diaz	2																														
asfaltatura marciapiedi via Diaz	1																														
finiture marciapiedi via Diaz	2																														