

COMUNE DI TURRIACO

PROVINCIA DI GORIZIA



**LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA
CAMPI CALCETTO PRESSO AREA SPORTIVA
COMUNALE**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

**Elab. v1
RELAZIONE TECNICA**

PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE DI TURRIACO

Il progettista: arch. Bruno CUCIT

Collaboratori interni : geom. Rolando FABBI, Susanna COLOVATTI

Il R.U.P.:

Turriaco, ottobre 2017

COMUNE DI TURRIACO

**LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPI
CALCETTO PRESSO AREA SPORTIVA COMUNALE**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA

Con delibera n. 64/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 62.000,00, come risulta dal seguente:

QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	
A1	Importo Lavori	50.908,95
A2	Importo oneri ex D.Lgs. 81/2008	1.000,00
	TOTALE A	51.908,95
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Oneri Fiscali 10%	5.190,90
B3	Spese tecniche, incentivi alla progettazione	1.038,18
B4	spese di gara	300,00
B5	imprevisti	2.004,70
B6	fondo accordo bonario	1.557,27
	TOTALE B	10.091,05
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	62.000,00

Con determinazione n. 620 dd. 04/09/2017 i lavori sono stati appaltati all'impresa LIMONTA SPORT SPA con sede a Erba (CO) gli interventi per la sostituzione del manto in erba sintetica dei campi di calcetto a seguito del minor prezzo offerto di € 45.799,08 (IVA compresa) con un ribasso del 20,18%.

Con la medesima determinazione, a seguito del ribasso di gara il quadro economico di progetto è stato così ricalibrato:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
A.2	IMPORTO LAVORI		€ 50.908,95
	ribasso di gara -20,18%		-€ 10.273,43
A.3	ONERI SICUREZZA		€ 1.000,00
		TOTALE A	€ 41.635,52
B .	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA 10% su A		€ 4.163,55
B.2	Incentivi LR 14/2002		€ 1.038,18
B.3	ribassi di gara a disposizione		€ 11.608,97

B.4	spese gara		€	30,00
B.5	fondo accordo bonario		€	1.249,07
B.6	imprevisti		€	2.274,70
		TOTALE B	€	20.364,48
		IMPORTO COMPLESSIVO A+B	€	62.000,00

I lavori sono regolarmente iniziati il 25/09/2017.

In corso d'opera si è verificata la necessità di prevedere alcune modifiche ed integrazioni al progetto originario, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, dettate da esigenze obiettive e tali da non modificarne la sostanza, che portano ad un supplemento di lavori, al netto del ribasso d'asta, per € 10.499,57, per un importo complessivo netto di € 52.135,09.

Le maggiori opere, con utilizzo del ribasso di gara, sono riferibili sostanzialmente all'intervento di sostituzione dell'intera recinzione in rete metallica plastificata, obsoleta e parzialmente deteriorata, ed all'integrazione della soprastante rete a maglie quadre in polietilene.

Il nuovo quadro economico dei lavori, il cui importo complessivo di € 62.000,00,00 rimane invariato, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE				
A	LAVORI			
A.2	IMPORTO LAVORI		€	65.063,01
	ribasso di gara -20,18%		-€	11.927,92
A.3	ONERI SICUREZZA		€	1.000,00
	TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO	TOTALE A	€	52.135,09
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	IVA 10% su A		€	5.213,51
B.2	Incentivi LR 14/2002		€	1.301,26
B.3	spese gara		€	30,00
B.4	fondo accordo bonario, economie, imprevisti		€	3.320,14
		TOTALE B	€	9.864,91
		IMPORTO COMPLESSIVO A+B	€	62.000,00

Turriaco, ottobre 2017

arch. Bruno Cucit

ALLEGATI :

- Computo metrico di variante
- Elenco prezzi di variante
quadro di raffronto
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi